

**Отчет
о реализации проекта инициативного бюджетирования**

Наименование муниципального образования городской округ Ступино
 Наименование проекта Благоустройство сквера в деревне Алфимово

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Причины отклонения
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС1	ДС2	ДС3		
всего				всего				
1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13 = 5 - 9
2	1 143 4	973 740,00	21 390,00	2 004 325,10	1 071 666,96	912 614,89	20 043,25	71 708,48
138 580,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0	✓							

2. Сведения об итогах реализации проекта

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ своевременно

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта – 29.09.2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 25.10.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Шестакова Е.М.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Мужальских С.Г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

" " 20 ____ г.