

**Отчет
о реализации проекта инициативного бюджетирования**

Наименование муниципального образования Городской округ Ступино
 Наименование проекта Приобретение и установка игровой площадки в деревне
 Грызлово

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | Остаток неиспользованных средств, руб. | Причины отклонения |
|--|--|------------|----------|---|------------|------------|--|--------------------|
| | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС1 | ДС2 | ДС3 | | |
| всего | | | | всего | | | | |
| 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 | 9 = 10 + 11 + 12 | 10 | 11 | 12 | 13 = 5 - 9 |
| 918 640,00 | 532 840,00 | 376 610,00 | 9 190,00 | 619 587,91 | 359 380,41 | 254 011,62 | 6 195,88 | 173 459,59 |
| | | | | | | | | |

2. Сведения об итогах реализации проекта

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ своевременно _____
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
3. Дата начала реализации проекта - 08.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 02.12.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Шестакова Е.М.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Мужальских С.Г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

" " 20 ____ г.