

**Отчет
о реализации проекта инициативного бюджетирования**

Наименование муниципального образования городская округ Ступино
Наименование проекта Детская спортивная площадка в с. Старая Ситня

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Причины отклонения					
	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2			ДС3				
1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13 = 5 - 9	
918 640,0 0	608 300,00 ✓	300 340,00 ✓	10 000,00 ✓	818 139,06 ✓	608 300,00 ✓	203 627,60 ✓	6 211,46 ✓	621 146,34 ✓	411 307,28	203 627,60 ✓	6 211,46 ✓	196 992,72 ✓	

2. Сведения об итогах реализации проекта

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
3. Дата начала реализации проекта – 08.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 02.12.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие)

Инициатор (представитель инициативной группы):

Шестакова Е.М.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Мужальских С.Г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

" " _____ 20 ____ г.