

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ**

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

---

**ИНФОРМАЦИЯ**

о результатах внеплановой камеральной проверки в муниципальном казенном учреждении «Управление автодорог, транспорта и связи» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 05.05.2024 № 29-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области в 2025 году 2 ЛОТ

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 26.06.2025 № 150вн-632/1.2.2-5;
2. Распоряжения от 04.09.2025 № 301-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 05.05.2025 № 29-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области в 2025 году 2 ЛОТ.

Проверяемый период: с 05.05.2025 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «04» сентября 2025 г. по «05» сентября 2025 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:

- имеется превышение выполненных работ по отношению к объемам, предусмотренным контрактом;
- объем выполненных работ и цену за единицу измерения проверить не представляется возможным в связи с тем, что имеется превышение объемов по отдельным позициям.