

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном казенном учреждении «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 10.01.2024 № 1-А на выполнение работ по благоустройству сквера возле Дома Культуры по адресу: Московская область, г.о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, Преображенский проспект.

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 23.07.2024 № 150вн-475/1.2.2-5;
2. Распоряжения от 30.07.2024 № 249-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству сквера возле Дома Культуры по адресу: Московская область, г.о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, Преображенский проспект.

Проверяемый период: с 10.01.2024 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «30» июля 2024 г. по «30» июля 2024 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Дополнительный соглашения;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату,
- Банковская гарантия,
- Общий журнал работ.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено отклонение объема по отдельным позициям КС-2 от локальной сметы более 10%.

В КС-2 объемы выполненных работ и сметная стоимость превышает значения локальной сметы: позиции №пп 7, 8, 9, 42, 43, 44, 45.

В счете на оплату указаны неверные реквизиты.

В системе ПИК ЕАСУЗ обязательства: «Предоставление обеспечения гарантийных обязательств», «Выполнение работ по благоустройству сквера возле Дома Культуры по адресу: Московская область, г.о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, Преображенский проспект (ограждение)» по состоянию на 30.07.2024 не исполнены в установленные сроки.

В общем журнале работ в Разделе 3 дата выполнения работ «Установка МАФ» указана неверно – 30.05.2025.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести исправление в исполнительную документацию.
2. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.