

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ**

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

---

**Информация**

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном казенном учреждении «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 16.07.2024 № 139-А на выполнение работ по модернизации детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 22.11.2024 № 150вн-1345/1.2.2-5;
2. Распоряжения от 27.11.2024 № 433-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 16.07.2024 № 139-А на выполнение работ по модернизации детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области.

Проверяемый период: с 16.07.2024 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «27» ноября 2024 г. по «28» ноября 2024 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Муниципальный контракт;
- Дополнительные соглашения;
- Акт о приемке выполненных работ (КС-2);
- Счет на оплату;
- Счет-фактура;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- Общий журнал работ.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:

Разделы в КС-2 не соответствуют разделам счета-фактуры и заявки, на расчет цены не влияет.

Объем в КС-2 по позиции 32 соответствует фактически выполненному объему, в счете-фактуре данный объем указан с учетом коэффициента.

**Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:**

1. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.