

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ**

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

---

---

**ИНФОРМАЦИЯ**

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 20.06.2023 № 92-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования по адресу: Московская область, городской округ Ступино, г. Ступино, от ул. Менделеева вдоль СНТ «Металлург – 7», СНТ «Металлург – 2», СНТ «Машиностроитель – 3», СНТ «Горсад № 1», СНТ «Юбилей», СНТ «Здоровье», СНТ «Лесная поляна»

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 05.09.2023 № 150вн-513/15-13;
2. Распоряжения от 07.12.2023 № 365-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 20.06.2023 № 92-А, на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования по адресу: Московская область, городской округ Ступино, г. Ступино, от ул. Менделеева вдоль СНТ «Металлург – 7», СНТ «Металлург – 2», СНТ «Машиностроитель – 3», СНТ «Горсад № 1», СНТ «Юбилей», СНТ «Здоровье», СНТ «Лесная поляна».

Проверяемый период: с 20.06.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «07» декабря 2023 г. по «08» декабря 2023 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Дополнительное соглашение с приложениями;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет-фактура;
- Счет на оплату.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

В представленных исполнительных документах выявлено:

- Уведомление о завершении работ (по этапу), Уведомление о начале работ (по этапу) размещены Подрядчиком с нарушением срока, что влечет начисление неустойки в соответствии с условиями контракта.

**Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:**

1. Начислить пени в связи с нарушением срока выполнения работ.
2. Разместить актуальную исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.