

**Отчет
о реализации проекта инициативного бюджетирования**

Наименование муниципального образования Городской округ Ступино
 Наименование проекта Благоустройство сквера по адресу: городской округ Ступино, с.Хатунь

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Причины отклонения					
	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2			ДС3				
1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13 = 5 - 9	
5931160,00	466757,00	1203590,00	60000,00	5872445,66	4620892,12	1191553,54	60000,00	5871845,63	4620892,12	1191553,54	593399,97	600,03	

2. Сведения об итогах реализации проекта

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ своевременно _____

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта – 17.10.2022 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 11.11.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 5 листах: (Фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Черкасов К.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Мужальских С.Г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

" 20 ____ г.



данный