

**Отчет
о реализации проекта инициативного бюджетирования**

Наименование муниципального образования городской округ Ступино
Наименование проекта Ремонт тротуара в поселке Малино от ул. Ленина до ул. Победы

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Причины отклонения					
	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2			ДС3				
1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13 = 5 - 9	
1 045 420,00 ✓	791 110,00 ✓	236 310,00 ✓	18 000,00 ✓	1 011 868,53 ✓	791 110,00 ✓	211 683,57 ✓	9 074,96 ✓	907 496,28 ✓	686 737,75 ✓	211 683,57 ✓	9 074,96 ✓	104 372,25 ✓	

2. Сведения об итогах реализации проекта

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
3. Дата начала реализации проекта – 29.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 25.10.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Шестакова Е.М.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Мужальских С.Г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

" ___ " _____ 20 ____ г.