

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

Информация

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 14.03.2022 № 18-А на выполнение работ по устройству оснований под детские игровые площадки и подходов в г.о. Ступино, Московской обл.

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 29.09.2022 № 150исх-2066/13-8;
2. Распоряжения от 03.10.2022 № 384-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 14.03.2022 № 18-А, выполнение работ по устройству оснований под детские игровые площадки и подходов в г.о. Ступино, Московской обл.

Проверяемый период: с 14.03.2022 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 3 рабочих дня с «03» октября 2022 г. по «05» октября 2022 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести исправления в исполнительную документацию, представить недостающие документы;
2. Заключить дополнительное соглашение на изменение объема выполненных работ, разместить в системах ПИК ЕАСУЗ и ЕИС.
3. Начислить неустойку в виде пени за просрочку исполнения обязательств, в соответствии с условиями контракта, разместить в системах ПИК ЕАСУЗ и ЕИС.