

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурно-творческий центр» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 16.06.2025 № 24/25 на выполнение работ по текущему ремонту входной группы, совмещенной со сценой Леонтьевского дома культуры, расположенного по адресу: г.о. Ступино, деревня Леонтьево, улица Молодежная, д.1

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 11.08.2025 № 150вн-327/1.2.3-3;
2. Распоряжения от 26.08.2025 № 278-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 16.06.2025 № 24/25 на выполнение работ по текущему ремонту входной группы, совмещенной со сценой Леонтьевского дома культуры, расположенного по адресу: г.о. Ступино, деревня Леонтьево, улица Молодежная, д.1.

Проверяемый период: с 16.06.2025 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «26» августа 2025 г. по «26» августа 2025 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Муниципальный контракт;
- Акты о приемке выполненных работ (КС-2);
- Счета на оплату;
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- Общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:

-в общем журнале работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства не указана дата окончания выполнения работ;

- в акте о приемке выполненных работ КС-2 не указана дата составления, не указан отчетный период;

- в справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 неверно указаны номер контракта, дата и отчетный период. Составление документа не может быть ранее окончания исполнения обязательства;

- в счете на оплату неверно указаны номер и дата контракта (основание), в наименовании работ неверно указан номер контракта;

- в акте о приемке выполненных работ №1 от 04.08.2025 неверно указаны номер контракта и отчетный период;

- в гарантийном письме неверно указан номер контракта, неверно указано наименование исполнителя.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести изменения в исполнительную документацию.
2. Разместить в ПИК ЕАСУЗ исправленную исполнительную документацию.