

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800
Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22
E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном казенном учреждении «Управление автодорог, транспорта и связи» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 07.04.2025 № 19-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Московская область, городской округ Ступино, в районе рп. Михнево, от дороги "М-4 Дон"-Михнево-МОВИР до СНТ "Долина"

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 26.06.2025 № 150вн-638/1.2.2-5;
2. Распоряжения от 07.08.2025 № 255-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 07.04.2025 № 19-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Московская область, городской округ Ступино, в районе рп. Михнево, от дороги "М-4 Дон"-Михнево-МОВИР до СНТ "Долина".

Проверяемый период: с 07.04.2025 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «07» августа 2025 г. по «08» августа 2025 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату;
- Счет-фактура.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:

- отклонение объема отдельных позиций КС-2 от локальной сметы более 10%, имеются превышения объемов выполненных работ и локальной стоимости.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести исправления в исполнительную документацию.