

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном казенном учреждении «Управление автодорог, транспорта и связи» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 05.05.2025 № 30-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области в 2025 году 1 ЛОТ

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 26.06.2025 № 150вн-637/1.2.2-5;
2. Распоряжения от 21.07.2025 № 229-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 05.05.2025 № 30-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области в 2025 году 1 ЛОТ.

Проверяемый период: с 05.05.2025 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «21» июля 2025 г. по «22» июля 2025 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Дополнительное соглашение;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату;
- Счет-фактура.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки нарушений выявлено:

- в счете от 30.06.2025 № 545 неверно указано наименование единицы измерения и сумма ранее перечисленного аванса;
- в счете-фактуре неверно указана единица измерения;
- акте выполненных работ неверно указаны порядковые номера, имеется превышение объемов выполненных работ (пункт 11), выполнены работы не предусмотренные локальной сметой (п. 10 и 12);
- выявлено отклонение объема по позиции 11 КС-2 от локальной сметы более 10%;
- отсутствует отметка лица, осуществляющего строительный контроль.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Для передачи документов на оплату необходимо сформировать заключение по результатам экспертизы, подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.