

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800
Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22
E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном казенном учреждении «Управление автодорог, транспорта и связи» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 15.05.2024 № 69-А на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в массиве для многодетных семей на территории городского округа Ступино Московской области в 2024 году

г. Ступино

«26» августа 2024 г

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 12.08.2024 № 150вн-550/1.2.2-5;
2. Распоряжения от 23.08.2024 № 287-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 15.05.2024 № 69-А на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в массиве для многодетных семей на территории городского округа Ступино Московской области в 2024 году.

Проверяемый период: с 15.05.2024 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «26» августа 2024 г. по «26» августа 2024 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату;
- Отчет о привлечении субподрядчиков.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено отклонение объема по отдельным позициям КС-2 от локальной сметы более 10%.

По обязательствам: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в массиве для многодетных семей по адресу: Московская область, г.Ступино, ул. Солнечный край, ул.Приветная, ул. Яблоневый сад, ул. Березовая роща, ул. Сосновый бор, ул.Малиновая, Рассветный переулок, Вечерний переулок, ул. Задорная», «Обеспечение гарантийных обязательств» срок исполнения 01.08.2024.

Согласно условиям Контракта за не предоставление Подрядчиком документов в установленные сроки, исполнение обязательств с нарушением сроков Заказчик обязан произвести начисление неустойки.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.