

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

Информация

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном унитарном предприятии "Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства" городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 06.12.2024 № 0848600008924000449 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной ТЭЦ (от ТК-237 до ТК-397) по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Калинина (в т.ч. ПИР)»

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 07.10.2025 № 150вн-1730/1.2.8-3;
2. Распоряжения от 08.10.2025 № 335-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 06.12.2024 № 0848600008924000449 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной ТЭЦ (от ТК-237 до ТК-397) по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Калинина (в т.ч. ПИР)».

Проверяемый период: с 06.12.2024 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «08» октября 2025 г. по «08» октября 2025 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:

- в ПИК ЕАСУЗ не подписано Подрядчиком обязательство «Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта»;

- срок исполнения обязательства «Предоставление обеспечения гарантийных обязательств» истек 29.07.2025;

- Акт(Доп) содержит недостоверную информацию о реквизитах Подрядчика.

Контракт исполнен и оплачен частично, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика.

Аванс по контракту в размере 19 468 685,00 рублей Подрядчиком возвращен.