

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 05.08.2024 № 236-А, на выполнение работ по сносу аварийных домов на территории г.о. Ступино, Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 13.08.2024 № 150вн-316/19.1-11;
2. Распоряжения от 25.10.2024 № 369-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 05.08.2024 № 236-А, на выполнение работ по сносу аварийных домов на территории г.о. Ступино, Московской области.

Проверяемый период: с 05.08.2024 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «25» октября 2024 г. по «25» октября 2024 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки нарушений выявлено:

- счет на оплату выполненных работ оформлен датой ранее выполнения работ;
- единицы измерения, указанные в счете, не соответствуют контракту.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.