

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 04.08.2023 № 106-А на выполнение работ по устройству парковок и ремонту тротуаров расположенных в Московской обл., г.о. Ступино

г. Ступино

«09» августа 2023 г

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 04.08.2023 № 150вн-411/13-7;
2. Распоряжения от 09.08.2023 № 233-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 04.08.2023 № 106-А, на выполнение работ по устройству парковок и ремонту тротуаров расположенных в Московской обл., г.о. Ступино.

Проверяемый период: с 04.08.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «09» августа 2023 г. по «09» августа 2023 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Дополнительный соглашения;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату,
- Банковская гарантия.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено отклонение объема по отдельным позициям КС-2 от локальной сметы более 10%.

Наименование работ и затрат исполнительной сметы «Выполнение работ по ремонту тротуара по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Бахарева, д.19» отличается от наименования объекта закупки - «Выполнение работ по ремонту тротуара по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Бахарева, д.49». Фактически выполнены работы по адресу Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Бахарева, д.19.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.