

Отчет

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования образования городской округ Ступино Московской области
 Наименование проекта Устройство плаца для проведения строевой подготовки воспитанников
 военно-патриотических объединений городского округа Ступино Московской области

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | Остаток неиспользованных средств, руб. | Примечание | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|---|------------------|----------------|--|------------------|---------------------|-----------|----------|------------|--|
| | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | | | Вклад населения (*) | | | | |
| 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 | 5 = 6 + 7 + 8 | 6 | 7 | 8 | 9 = 10 + 11 + 12 | 10 | 11 | 12 | 13 = 5 - 9 | |
| 2 420000,00 | 1 904610,00 | 491190,00 | 24200,00 | 2396142,00 | 1885494,60 | 486347,40 | 24300,00 | 2395800,00 | 1885494,60 | 486347,40 | 23958,00 | 342,00 | |

(*) – денежные средства населения, денежные средства юрлиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта


1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -.,
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 30.11.2022г.,
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 12.12.2022г.

5. К отчету прилагаются на 2-х листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Крушина Анна Анатольевна

(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа:

Мужальских Сергей Геннадьевич

(Ф.И.О.)



М.П.

" " _____ 20 ____ Г.

Handwritten mark or signature in the top right corner.